

UNI-FACEF  
Cronograma Financeiro

Data:

OBRA : ANEXO DA UNIDADE II  
ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO  
LOCAL : Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso

ITEM	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO (dias)	PREÇO (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	360	121.851,03	60.379,68	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30	5.588,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	60	27.622,52	13.811,26	13.811,26										
3	INFRA-ESTRUTURA	60	756.881,51		378.440,75	378.440,75									
4	SUPER-ESTRUTURA	120	3.636.848,76			519.549,82	1.039.099,65	1.039.099,65	1.039.099,65						
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	150	610.471,24					122.094,25	122.094,25	122.094,25	122.094,25	122.094,25			
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	180	619.405,35						123.881,07	123.881,07	123.881,07	123.881,07	61.940,54	61.940,54	
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	150	77.098,38							15.419,68	15.419,68	15.419,68	15.419,68	15.419,68	
8	VIDROS	90	204.752,72									68250,91	68250,91	68250,91	
9	COBERTURA	90	245.841,50						81.947,17	81.947,17	81.947,17				
10	REVESTIMENTO DE FORRO	120	216.822,49								54.205,62	54.205,62	54.205,62	54.205,62	
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	180	369.648,54						36.964,85	73.929,71	73.929,71	73.929,71	73.929,71	36.964,85	
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	90	33.326,43									11.108,81	11.108,81	11.108,81	
13	PISOS	150	436.251,75							87.250,35	87.250,35	87.250,35	87.250,35	87.250,35	
14	PINTURA	120	274.908,69									39.272,67	78.545,34	78.545,34	78.545,34
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	120	106.143,93								26.535,98	26.535,98	26.535,98	26.535,98	
16	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	210	98.806,73					14.115,25	14.115,25	14.115,25	14.115,25	14.115,25	14.115,25	14.115,25	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	210	448.415,62						64.059,37	64.059,37	64.059,37	64.059,37	64.059,37	64.059,37	64.059,37
18	AR CONDICIONADO	150	834.313,66								166862,73	166862,73	166862,73	166862,73	166862,73
19	ILUMINAÇÃO	90	50.513,34										16837,78	16837,78	
20	PAISAGISMO	30	3.316,48												3.316,48
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	150	144.820,28										48.273,43	48.273,43	48.273,43
	TOTAL DO MÊS	R\$	9.318.060,96	74.190,94	397.840,32	903.578,88	1.044.687,95	1.180.897,45	1.487.749,91	588.285,15	835.889,48	872.574,70	792.923,79	755.958,94	383.483,44
	TOTAL ACUMULADO	R\$		74.190,94	472.031,26	1.375.610,14	2.420.298,09	3.601.195,54	5.088.945,45	5.677.230,60	6.513.120,08	7.385.694,78	8.178.618,58	8.934.577,52	9.318.060,96
	TOTAL DO MÊS	%		0,80	4,27	9,70	11,21	12,67	15,97	6,31	8,97	9,36	8,51	8,11	4,12
	TOTAL ACUMULADO	%		0,80	5,07	14,76	25,97	38,65	54,61	60,93	69,90	79,26	87,77	95,88	100,00