

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA**FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

(apresentação obrigatória)

Deve ser impressa em papel timbrado da empresa participante na licitação.

PROCESSO 01/2012

CONVITE 01/2012

OBJETO: contratação de empresa para construção de prédio de almoxarifado, execução de passeio e construção de muro de fechamento de divisa.

Razão social do proponente:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Tel./fax:

Inscrição estadual:

Cidade/Estado:

E-mail:

Validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes.

Prazo de garantia (serviços): Meses

Declaração: Declaro-me expressamente de acordo com as normas e condições constantes do Edital do Convite 01/2012, submetendo-me, caso seja vencedor, ao que nele está estipulado.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços indicados na planilha a seguir contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:

Endereço completo:

RG/órgão expedidor:

CPF:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal**PLANILHA DE CUSTOS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E MURO DE FECHAMENTO****PROCESSO 01/2012 - CONVITE 01/2012****CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E MURO DE FECHAMENTO
RUA VICENTE GRAMANI C/ RUA PROFª AMÁLIA PIMENTEL
Bairro São José, no Câmpus II da FACEF, em FRANCA, SP.**

fonte FDE LS=122% - BDI=22%

1		PASSEIO LARGURA 2,00 m				
CODIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE	UNIT	TOTAL
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
13.50.001	1.1	demolição piso de concreto simples capeado	m³	12,33		
	2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.02.028	2.1	execução de ga-02 guia e sarjeta	m	30,00		
16.13.010	2.2	apiloamento para simples regularização	m²	246,57		
16.13.026	2.3	lastro de pedra britada esp 5 cm	m²	246,57		
16.80.013	2.4	piso de concreto desempenado c/requadro 1.80 m esp=6 cm	m²	246,57		
16.80.098	2.5	retirada de entulho	m³	12,33		
		TOTAL			R\$	

2 MURO DE FECHAMENTO h=2,00 m		UN.	QTDE	UNIT	TOTAL
CODIGO	ITEM DISCRIMINAÇÃO				
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1.1 Locação para muros, cercas e alambrados	m	118,50		
01.02.001	1.2 corte e aterro dentro da obra com transporte interno manual	m³	1,90		
02.50.003	1.3 demolição de alvenaria de fundação (manual)	m³	4,74		
04.50.001	1.4 demolição de alvenaria em geral	m³	0,90		
16.13.001	1.5 escavação manual profundidade até 1,80 m	m³	9,48		
16.13.010	1.6 apiloamento para simples regularização	m²	47,40		
16.13.015	1.7 reaterro interno apiloado	m³	4,74		
16.13.026	1.8 lastro de pedra britada esp 5 cm	m²	24,30		
	2 AGUAS PLUVIAIS				
08.09.019	2.1 tubo de pvc rigido junta elastica dn 150 mm(6") incl conexões	m	18,00		
08.10.040	2.2 caixa de alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo	m³	0,38		
08.10.041	2.3 caixa de alvenaria - lastro de concreto	m³	0,38		
08.10.043	2.4 caixa de alvenaria - parede 1 tijolo revestido	m²	1,92		
08.10.044	2.5 caixa de alvenaria - tampa de concreto	m²	0,64		
	3 FECHAMENTOS				
16.01.014	2.10 fd-14 fechamento de div/bloco de concreto p/ revest chap fino h=2.00cm/broca	m	118,50		
16.01.046	2.9 portão em chapa de aço (3,00x2,00 m)	m²	6,00		
	4 REVESTIMENTOS/PINTURA				
15.03.021	4.2 esmalte em esquadrias de ferro	m²	12,00		
15.03.035	4.3 fundo anti-oxidante em esquadrias	m²	12,00		
15.04.005	4.4 latex sobre alvenaria	m²	237,00		
	5 LIMPEZA				
16.80.098	5.1 retirada de entulho	m³	6,80		
	TOTAL			R\$	

**PLANILHA DE CUSTOS- EDIFICAÇÃO PARA ALMOXARIFADO
PROCESSO 01/2012 - CONVITE 01/2012**

**EDIFICAÇÃO PARA ALMOXARIFADO, UNIDADE II
Av. Dr.ISMAEL ALONSO Y ALONSO,
Bairro São José, no Câmpus II da FACEF, em FRANCA, SP.**

fonte FDE LS=122% - BDI=15%

CODIGO	Item	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTDE	UNIT	TOTAL
	1	INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA				
13.50.001		DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	m³	0,67		
16.80.098		REMOÇÃO DE ENTULHO	m³	5,00		
16.06.050		ABRIGO PROVISORIO PARA ALOJAMENTO E DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	m²	6,00		
21002		LOCACAO DA OBRA: EXECUCAO DE GABARITO	m²	47,03		
16.06.065		ANDAIME - ALUGUEL MENSAL	m²	47,03		
	2	MOVIMENTO DE TERRA				
16.13.001		ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	m³	3,36		
16.13.010		APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	m²	7,50		
16.13.015		REATERRO INTERNO APILOADO	m³	3,36		
	3	INFRA - ESTRUTURA				
02.02.098		TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS STRAUSS	UN	1		
02.02.035		ESTACA MOLDADA "IN-LOCO" D= 25 CM PARA CARGA MAXIMA DE 20 T	m	36,00		
16.13.026		LASTRO DE PEDRA BRITADA E= 5CM	m²	7,50		
02.07.002		IMPERM RESP ALV EMBAS C/CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	m²	13,04		
02.06.014		ALVEN. DE EMBASAMENTO COM BLOCO DE CONCRETO E=14 CM CLASSE A	m³	0,79		
02.03.001		FORMA DE MADEIRA MACIÇA	m²	38,30		
02.04.002		AÇO CA 50 (A OU B) FYK=500 MPA	kg	336,70		
02.04.003		AÇO CA 60 (A OU B) FYK=600 MPA	kg	38,70		
02.05.014		CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20MPA	m³	3,31		
	4	SUPERESTRUTURA				
03.01.001		FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	m²	26,16		
03.02.002		AÇO CA 50 (A OU B) FYK=500 MPA	kg	310,00		
03.02.003		AÇO CA 60 (A OU B) FYK=600 MPA	kg	1,20		
03.03.014		CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 MPA	m³	1,40		
03.03.018		LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL LT-12 100 KGF/m²	m²	55,45		

	5 ALVENARIA		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14 CM	m²	131,50
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14 CM	m	13,04
	6 ESQUADRIA METÁLICA		
06.02.015	PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	un	2,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO BASCULANTES	m²	4,80
	7 VIDROS		
14.01.006	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5 MM	m²	4,80
	8 COBERTURA		
07.01.010	EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VÃOS ATÉ 7,00 M	m²	50,14
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E= 6MM	m²	50,14
08.12.031	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 CORTE 0,16 M	m	28,20
08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV N24 C=0,33M	m	10,65
08.12.007	LIGAÇÃO CALHA CONDUTOR DE CHAPA AÇO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 3"	un	2
08.12.001	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25 M	m	6
	9 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.001	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E FORRO	m²	139,80
12.02.007	REBOCO P/PAREDE INTERNA E FORRO	m²	139,80
	10 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.001	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA	m²	93,11
12.04.007	REBOCO PARA PAREDE EXTERNA	m²	93,11
	11 PISOS INTERNOS		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E= 5CM	m²	42,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E= 3,5CM INCL ARG REGULARIZAÇÃO	m²	42,00

CODIGO	Item	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTDE	UNIT	TOTAL
	12	INSTALACOES ELETRICAS				
09.03.059		ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32 MM INCLUSIVE CONEXÕES	ml	32,00		
09.06.026		CAIXA DE PASSAGEM ALV. 0.60x0.60x0.60 m	un	1,00		
09.04.019		QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 30X10A A 3X50A	un	1,00		
09.04.091		DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	un	6,00		
09.04.045		QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJ. GERAL 50A PARA 10 A 12 DISJUNTORES	un	1,00		
09.09.052		IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUOR (2X32W)	un	2,00		
09.08.029		INTERRUPTOR DE 1 TECLA- ELETRODUTO DE POLIETILENO	un	2,00		
09.08.046		TOMADA 2P+T PADRÃO NBR14136 CORRENTE 10A-250V ELETR DE POLIETILENO	un	6,00		
09.07.003		FIO DE 1,50 MM²-750 V DE ISOLAÇÃO	ml	20,00		
09.07.004		FIO DE 2,50 MM²-750 V DE ISOLAÇÃO	ml	100,00		
09.13.027		TERRA SIMPLES- 1 HASTE	un	1,00		
	13	PINTURA				
15.02.005		LATEX PAREDES INTERNAS E FORRO	m²	139,80		
15.04.005		LATEX PAREDES EXTERNAS	m²	93,11		
15.03.035		FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS	m²	8,16		
15.03.021		ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	8,16		
	14	SERVIÇOS GERAIS				
16.11.005		LIMPEZA DA OBRA	m²	47,03		
		TOTAL GERAL			R\$	